

# ПРОТОКОЛ

заседания Контрольного комитета  
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»

Основание для созыва заседания Контрольного комитета Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация) – материалы внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации – ООО «СТРОЙГРАД».

Место проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1.

Дата и время проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации: 13 мая 2019 года 10 час. 00 мин.

Дата составления настоящего Протокола: 13 мая 2019 года.

**Члены Контрольного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:**

1. Кан Элина Николаевна – Председатель Контрольного комитета Ассоциации;
2. Дьячков Юрий Николаевич;
3. Зубанов Евгений Александрович;
4. Кривошеев Андрей Сергеевич;
5. Сафонов Олег Владимирович.

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Контрольного комитета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос № 1: «О передаче материалов внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации - ООО «СТРОЙГРАД» в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия».**

## ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О передаче материалов внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации - ООО «СТРОЙГРАД» в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия».**

Слушали Дьячкова Юрия Николаевича, который напомнил, что в феврале и марте 2019 года в Ассоциацию поступили 2 обращения Мосгосстройнадзора (№№ СРО-11739/18-(0)-1 от 05.02.2019г.; СРО-2014/19-(0)-1 от 18.03.2019г.) о нарушении ООО «СТРОЙГРАД» обязательных требований законодательства РФ в области строительства, допущенных при строительстве объекта капитального строительства «Многофункциональный гаражный комплекс».

По факту поступления вышеуказанных обращений Контрольным комитетом Ассоциации были проведены внеплановые проверки деятельности ООО «СТРОЙГРАД», по результатам которых составлены акты проверок.

Контрольным комитетом Ассоциации установлено, что отмеченные в актах проверок Мосгосстройнадзора нарушения устранены частично.

Мер по устранению оставшихся нарушений ООО «СТРОЙГРАД» не предпринимает.

Дьячков Ю.Н. зачитал суть неустраненных нарушений.

### П. 1.

- В нарушении листа 13, шифр проекта 62-К/п -14/10-14/6428-ПОС-ПЗ в сварном шве сопряжения стальной пластины  $t=12\text{мм}$  и стального уголка связи Св-2  $t=10\text{мм}$ , первый узел, сторона к оси 3, блок Б.1 в осях 4/М-Л на отметке +4,672 обнаружен удлиненный дефект глубиной более 10% от толщины свариваемых деталей.

- Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн на отметке: 164,755 в осях 6-7 /С ; 6-7/Т составила от 8мм до 13мм, не соответствуют требованиям СП 70.13330.2012 пункт 4.12.2 таблица 4.9, п. 2 ( $\pm 3\text{мм}$ ), погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- Отклонение отметок опорных поверхностей металлических колонн от проектного высотного положения на отметке 164,755 в осях 6/Х; 6/У; 6/Т; 6/С; 7/У составили 19мм до -10мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 1 ( $\pm 5\text{мм}$ ); погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- Отклонение осей колонн в осях 7/Л;7/М;7/С;7/У;7/Ф от вертикали в верхнем сечении на отм.164.755 составили от 14мм до 26мм что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 4 ( $\pm 10\text{мм}$ ); погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- По результатам проверки качества монтажных болтовых соединений на болтах без контролируемого натяжения в проконтролированных узлах установлено:

В узлах сопряжения колонны К-2 и балки БМ-1 (балка в осях 4-5/Р) в осях 4/Р на отм.5,270 , колонны К2 и балки ББ-1 (балка в осях 3-4/Р) в осях 4/Р на отм.5,270, колонны К-1 и балки БМ-1(балка в осях 3-4/П) в осях 3/П на отм.

5,270 и колонны К1 и балки БМ-1(балка в осях 2-3/П) на отметке 5,270 щуп толщиной 0,3мм проникает между собранными деталями, что не соответствует требованиям проектной документации.

- Фактические отклонения отметок опорных узлов балок от проектного высотного положения в осях: 6-7/М; 6-7/Н; 6-7/П; 6-7/Р; 6-7/С; составили +86мм до 96мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 7 ( $\pm 10$ мм); погрешность измерения ( $\pm 2$ мм).

П. 4.

- В маршах лестничных клеток допущено устройство ступеней с различной высотой.

П. 8.

- Санитарно-бытовые помещения бытового городка не подключены к системе водоснабжения и канализации по временной схеме на период строительства.

П. 9.

- В санитарно-бытовом помещении бытового городка организована душевая с отделкой стен, полов не влагостойкими материалами. Влажная уборка и дезинфекция данного помещения не проводится.

П. 11.

- Не организован контроль за соответствием параметром вредных факторов производственной среды оптимальным или допустимым нормам (замеры уровня шума, вибрации, вредных выбросов в атмосферный воздух).

Выступающий напомнил, что в соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Доклад окончен.

Последовали обсуждения.

Члены Контрольного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о необходимости передачи материалов дела в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ – Передать материалы дела о нарушении ООО «СТРОЙГРАД» обязательных требований в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:**

1. Передать материалы дела о нарушении ООО «СТРОЙГРАД» обязательных требований в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия.

Повестка дня заседания Контрольного комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто. Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель  
Контрольного комитета Ассоциации

 Э.Н. Кан